

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年 8月 22日

計画の名称	加西市における良好な水環境のまちづくり										
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)					交付対象	加西市				
計画の目標											

下水道施設建設により、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、合わせて公共用水域の水質保全に資すること、良好な水環境のまちづくりを目指すものである。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・下水道施設が未整備であるのは区画整理区域のみであり、下水道施設（汚水）を100%整備する。

定量的指標の定義及び算定式

区画整理事業地内の下水道整備率をH28年度で100%完成させる。

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	備考
0%	35%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	93 百万円	A	93 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合	0%
-------	-----------------	--------	---	--------	---	-------	---	-------	---	-------	------------	----

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	加西市で実施	事後評価の実施時期	平成29年8月
		公表の方法	加西市ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 下水道事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
A2-1	下水道	一般	加西市	直接	-	汚水	新設	西高室地区汚水整備事業	汚水◎150 L= 1,162 m (区画整理地)	加西市						93	
小計（下水道事業）											93						
合計											93						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・区画整理地区内において下水道整備工事を実施し、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することができた。
--	---

II 定量的指標の達成状況	指標① 区画整理事業地 内における下水 道整備率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	100%	
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)

--

(図面) 水の安全・安心基盤整備

